АКТ

о результатах эксплуатационных испытаний

опытных образцов поляризованного реле РДП-3000-УХЛ4 № 1,2, разработанных и изготовленных предприятием ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)- Уралэлектротяжмаш»

от «30» августа 2011 г.

Мы, нижеподписавшиеся, на основании письма № ЦЭм-27/76 от 30.08.2010г., составили настоящий акт в том, что поляризованные реле РДП-3000-УХЛ4 в количестве двух штук с 30 ноября 2010 г. по 30 августа 2011 г. на посту секционирования «Удельная» Панковской Дистанции энергоснабжения Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД» прошли эксплуатационные испытания совместно с выключателями ВАБ-49/30.

1. Опытным образцом реле РДП-3000-УХЛ4 фидера №1 контактной сети поста секционирования «Удельная» с заводским номером №1 (уставка 2900 А) было произведено 45 отключений.

Изменений параметров реле не выявлено. Контакты реле находятся в удовлетворительном состоянии.

2. Опытным образцом реле РДП-3000-УХЛ4 фидера №2 контактной сети поста секционирования «Удельная» с заводским номером №2 (уставка 2900 А) было произведено 38 отключений.

Изменений параметров реле не выявлено. Контакты реле находятся в нормальном состоянии.

Заключение: Опытные образцы реле РДП-3000-УХЛ4 № 1, 2 выдержали эксплуатационные испытания, замечаний по работе реле нет.

Начальник ЭЧЭ-13/14 Посохин А.М.

Старший эл. механик ДЦДЭ Бойков Н.Н.

ОТ:ДЦДЭ НОМЕР ТЕЛЕФОНА:45943 14 АВГ. 2011 10:53 СТР1